



Dyrektor Krakowskiego Zarządu Dróg

Kraków, 22 czerwiec 2007 r.

D/10/2007

LIST REFERENCYJNY

Krakowski Zarząd Dróg (dawniej Zarząd Dróg i Komunikacji w Krakowie) informuje, że „BUDOSTAL-5” S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załączu 1 był w okresie od 06.04.2006r. do 21.05.2007r Wykonawcą zadania inwestycyjnego pod nazwą:

**„Budowa estakady w ciągu ulic: Lublańska-Bora Komorowskiego
(nad rondem Polsadu) w Krakowie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej
i uzyskaniem wymaganych decyzji”**

W ramach realizacji inwestycji wykonano:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych | |
| 2. Budowa dwóch niezależnych biegnących obok siebie estakad każda po 116,50 mb(po dwa pasy ruchu w każdym kierunku). Estakady z betonów sprężanych, posadowionych na palach i słupach żelbetowych - w ciągu drogi klasy G | |
| 3. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni konstrukcji żelbetowych estakady (podpory i ustrój niosący) | 4 600,00 m ² |
| 4. Ściany oporowe T-WALL | 1 800,00 m ² |
| 5. Najazdy na nasypach | 300,00 mb |
| 6. Nowa pełna konstrukcja dróg i najazdów w tym podbudowa tłuczniowa, podbudowa z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego odpornego na koleinowanie i warstwa ścierna SMA | 20 000,00 m ² |
| 7. Nawierzchnia jezdni na estakadzie - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego odpornego na koleinowanie i warstwa ścierna SMA | 1 631,00 m ² |
| 8. Nawierzchnia chodników na estakadzie z asfaltu twardolanego | 600,00 m ² |
| 9. Ścieżki rowerowe z asfaltu lanego | 620,00 m ² |
| 10. Chodnik z płyt betonowych wibroprasowanych | 7 600,00 m ² |
| 11. Krawężniki kamienne | 5 000,00 mb |
| 12. Bariery sprężyste drogowe i mostowe | 1 500,00 mb |
| 13. Ekrany akustyczne przezroczyste na słupach stalowych | 1 630,00 m ² |
| 14. Tunel technologiczny żelbetowy o wym. wewn. 320x200 cm dla przyszłej magistrali wodociągowej o 600 mm | 45,00 mb |
| 15. Kanalizacja sanitarna z rur kamionkowych KERAMO o 400-600mm | 222,00 mb |
| 16. Kanalizacja deszczowa z rur WITROS o 800-1200 mm | 207,00 mb |
| 17. Przykanaliki z rur PCV o 300 mm | 440,00 mb |
| 18. Przebudowa sieci gazu z rur PE o 180-355 mm | 129,00 mb |
| 19. Przebudowa sieci teletechnicznej | 200,00 mb |
| 20. Linia kablowa oświetleniowa wraz z oświetleniem drogowym | 2 000,00 mb |
| 21. Wykonanie przewierć sterowanych o 110 - 600 mm | |
| 22. Sygnalizacja świetlna z wideodetekcją oraz z sygnalizacją akustyczną | 1,00 kpl |
| 23. Budowa stacji monitoringu pogodowego z tablicami ostrzegawczymi | 1,00 kpl |
| 24. Montaż fotoradarów | 2,00 kpl |
| 25. Tereny zieleni | 10 000,00 m ² |
| 26. Tymczasowa organizacja ruchu | |
| 27. Oznakowanie dróg pionowe i poziome | |
| 28. Przygotowanie infrastruktury pod przyszłą linię tramwajową do Mistrzejowic | |

Wartość zadania: **27.059.600,00 zł**

Wykonawca wykonał prace starannie, z zachowaniem norm i standardów, zgodnie ze sztuką budowlaną i wytycznymi Zamawiającego.

Jan Tajster

31-586 Kraków, ul. Centralna 53
Tel. 616-74-16 fax 616-74-17
e-mail: sekretariat@kzd.krakow.pl